Memo

AAN : Leden van de commissie Ruimte en Wonen

VAN : Wethouder P.J. Valstar

DATUM : 23 september 2026

BETREFT : Einde verkeershinder Zwartendijk in zicht

De werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet op de Zwartendijk in Monster verlopen sneller dan eerder verwacht. Daardoor kan de Zwartendijk naar verwachting op vrijdag 2 oktober 2026 om 16.00 uur weer worden opengesteld voor doorgaand verkeer. Dat is ruim zeven weken eerder dan oorspronkelijk voorzien. De definitieve openstellingsdatum blijft afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werkzaamheden aan de Zwartendijk zijn onderdeel van de realisatie van het warmtenet in Westland. Met dit netwerk wordt gebouwd aan een duurzame en betrouwbare warmtevoorziening voor woningen, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de energietransitie. De aanleg van de infrastructuur brengt tijdelijk hinder met zich mee, maar vormt een belangrijke investering in de duurzame ontwikkeling van Westland.

Voortgang werkzaamheden

De aanleg van het warmtenet op de Zwartendijk heeft eerder vertraging opgelopen, waardoor de planning moest worden bijgesteld. De afgelopen periode zijn de werkzaamheden echter voorspoediger verlopen dan verwacht. Dankzij een betere voorbereiding, een efficiëntere uitvoering van het werk en de inzet van alle betrokken partijen is aanzienlijke tijdwinst geboekt. Op basis van de huidige planning kan de Zwartendijk op vrijdag 2 oktober 2026 weer worden opengesteld voor doorgaand verkeer.

De langdurige afsluiting van de Zwartendijk heeft veel impact gehad op inwoners, ondernemers en weggebruikers. De afsluiting zorgde voor omleidingen, extra reistijd en beperkingen in de bereikbaarheid van het gebied. Met de openstelling van de Zwartendijk komt een einde aan een lange periode van verkeershinder.

Hoewel de Zwartendijk weer beschikbaar komt voor doorgaand verkeer, blijven in de omgeving nog enkele werkzaamheden zichtbaar. Onder andere bij de Zuidgeestlaan en de Grote Achterweg vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Deze kunnen grotendeels worden uitgevoerd zonder nieuwe afsluitingen van de Zwartendijk. Na openstelling van de Zwartendijk wordt de Grote Achterweg voor ongeveer 5 weken afgesloten voor doorgaand verkeer ten behoeve van de aanleg van het laatste deel van het warmtenettracé.

Vervolg

Na afronding van de werkzaamheden wordt op verschillende locaties nog een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Deze werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Ook kunnen er de komende tijd nog kortdurende reparatiewerkzaamheden plaatsvinden.

IBABS 004

Memo

Tot die tijd werkt Warmtenetwerk Westland aan de laatste afrondende werkzaamheden. Inwoners worden via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente Westland en Warmtenet Westland geïnformeerd over de voortgang en eventuele verkeersmaatregelen.